

## АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, начальник ЦППН ПУ «ЖМГ» Тангышев Ж. К., инженер АСУП Жетыбай Шегемов. Е.Д., инженер по ДНГ ЦППН ПУ «ЖМГ» Алипкаилов И., инженер КИПиА ТОО «МТК» Джарылгапов Е. С. составили настоящий акт о том, что на объекте ЦППН ПУ «ЖМГ» в рамках опытно-промышленных испытаний (далее ОПИ) 22.12.2020г на ОГ-200 и 15.12.2020 г на РВС-13 были установлены уровнемеры многофазного УМФ 700-02. Зав.№ 1669 и зав.№ 1670. После установки была произведена корректировка согласно рекомендации поставщика. В ходе ОПИ уровнемеры УМФ-700 показали положительные результаты. Показания идут стабильно и без ошибок. Были произведены ручные замеры для сравнения вливов и показаний с прибором. Результаты положительные. Показание прибора и показание ручных замеров совпадают в пределах допустимого. За время работы согласно ОПИ за уровнемерами УМФ700 не было обнаружено сбоев в работе.

Результаты проверок показаний:

Наименование	Ручной замер (ЛОТ)	УМФ-700
Взлив(уровень), см	1193	1193
Вода, см	388	392

**Заключение:** Уровнемеры многофазные УМФ 700 показали положительный результаты ОПИ. Данный прибор так же подходит по техническим условиям.

Начальник ЦППН ПУ ЖМГ


Инженер АСУП Жетыбай ОАТМ ДАИТис

Инженер по ДНГ ЦППН ПУ ЖМГ

Инженер КИПиА ТОО МТК




Ж. К. Тангышев



Е. Д. Шегемов



И. Алипкаилов



Е. С. Джарылгапов